

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号
	1	6	30	6	6	30	6	6	30	6												
	2	9	00	5	9	00	5	9	00	5												
	3	22	00	4	22	00	4	22	00	4												
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	22:30～6:30			22:30～6:30			22:30～6:30														
	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始め	※06:30～22:00まで1／2連動 22:00～22:30まで1／1連動		
	追従幅	-5/+15(20%)			
	追従階梯秒数配分	等分			
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
	時刻修正				
連 動 子 機 能 定 数	DC方式	●	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	90
	AC方式			連動パターン	1/2
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)	1(親の8ステップ3Y)			
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1	個別オフセット			
	共通オフセット2				
	連動親機	01-0009 広島駅前			

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定		(10～19)	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
車両リコール受付禁止階梯		開始	終了	

特殊日				
平日	曜	日	月	週
3	1	1		平日(1)
3	1	7		土曜(2)
3	1	9		休日(3)
3	1	10		毎年(55)

設定変更履歴

年 月 日	変 更 内 容
2012年6月7日	設定変更 パタン追加及びパタン切替変更
2013年5月21日	設定変更(パタン及びパタン切替追加) (1／2連動パターン追加)
2013年5月22日	設定変更(連動オフセット変更)
2013年5月23日	設定変更(パタン追加及びパタン切替変更)
2015年7月8日	設定変更(パタン切替変更)
2015年7月14日	設定変更(パタン秒数・パタン切替・連動オフセット値及び1／2連動作動時間変更)
2019年点検	2018年9月1日より所轄区域変更